



VERBALE INTEGRATIVO N. 1

(ai sensi del
D.Lgs. 36/2023, art. 140 e della
L.R. 5/2001, art. 9, comma 4 e art. 18, comma 1)

OGGETTO: Intervento urgente per lavori indifferibili di disalveo e ripristino di argini erosi del torrente Savara in loc. Pont, nel tratto compreso tra il ponte del Rifugio Tétrás-Lyre e il ponte posto immediatamente a valle, e in loc. Terré, tra il ponte per il Villaggio Pessey e la località Terré, nel comune di Valsavarenche, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024, di cui al Decreto n. 304 del 30.06.2024 di dichiarazione di stato di calamità.

Verbale integrativo n .1.

Il giorno 08.07.2024, il sottoscritto tecnico della Struttura Interventi Operativi – geom. Claudio VICARI – ha effettuato un sopralluogo tecnico, a seguito delle persistenti forti precipitazioni, sul tratto del torrente Savara, in zona Ponte di Créton, nel comune di Valsavarenche, di cui al verbale di somma urgenza del 03.07.2024. Tenendo conto di quanto già indicato nel menzionato

verbale, si è rilevato un ulteriore tratto da disalveare, dovuto al susseguirsi delle colate del 29 e 30 giugno detritiche che hanno nuovamente ostruito la sezione idraulica del torrente.

In località Créton: tra il ponte per il Villaggio Créton (coord. UTM-WGS84: 360413,85; 5049342,04) e il ponte in corrispondenza della seggiovia dismessa (coord. UTM-WGS84: 360235,52; 5049681,45), fenomeni di sovralluvionamento con deposito di materiale e contestuali fenomeni di erosione spondale, nonché evidenti tracce di incipienti esondazioni in sinistra orografica del torrente.

In ragione di quanto sopra esposto, considerato che il materiale detritico presente in alveo, riducendo la sezione idraulica e la capacità di deflusso del torrente, potrebbe generare, in occasione di ulteriori intense ed improvvise precipitazioni tipiche della stagione in corso, ulteriori fenomeni di esondazione con interessamento della strada regionale, si procederà con le seguenti lavorazioni:

- rimozione del materiale detritico presente in alveo o esondato;
- trasporto e sistemazione del medesimo in località Fouy presso la discarica Comunale autorizzata. Le attività di disalveo e deposito in discarica saranno precedute da apposita caratterizzazione del materiale ai sensi del d. lgs 152/2006.;
- verifica e ripristino dei manufatti idraulici eventualmente danneggiati.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal dott. geol. Massimo BROCCOLATO – dirigente della Struttura Interventi Operativi – e considerata la necessità di movimentare molto più materiale di quello originariamente previsto,

della nomina dei seguenti ulteriori operatori economici, specializzati nell'ambito di tali tipologie di lavori, in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari e resisi immediatamente disponibili:

- Per l'effettuazione dei lavori di disalveo e sistemazione materiale in discarica:
 - F.LLI CLUSAZ S.R.L., con sede in Loc. Preille, 31 - 11010 Saint-Pierre (P.IVA: 00363210071).
 - EDILEURO 2000 S.R.L., con sede in Loc. Montbel, 18 - 11020 Aymavilles (P.IVA: 0062860071).
 - LEVIT s.r.l., con sede in Arvier, Via Corrado Gex n. 3, (P.IVA 01081200071).

I lavori realizzati verranno pagati in base al Prezzario vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 04.03.2024 e, in riferimento ad esso, a fine lavori, sarà redatta la contabilità degli stessi.

La Direzione Lavori provvederà alla redazione della stima sommaria delle opere da eseguire con successiva perizia estimativa di spesa.


Il sig. Rik CLUSAZ, legale rappresentante della F.LLI CLUSAZ S.R.L, il Sig. Mario LAZZARO legale rappresentante della EDILEURO 2000 S.R.L, e il Sig. Wilmo LUBOZ legale rappresentante della LEVIT s.r.l., dichiarano di essere pienamente edotti di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Il presente verbale è redatto in unico originale.

Quart, li 08.07.2024

IL R.U.P.
– ing. Carlo BARTOLINI –


IL DIRETTORE DEI LAVORI
– geom. Claudio VICARI –


per accettazione:
F.LLI CLUSAZ S.R.L.  F.LLI CLUSAZ s.r.l.
– Rik Clusaz – 11010 SAINT-PIERRE (AO)

per accettazione:
– EDILEURO 2000 S.R.L. –
– Mario Lazzaro –


per accettazione:
LEVIT s.r.l.
– Via ... 11011 Arvier (Ao)
U. Wilmo Lubozron - Arvier (Ao)
Telefono e Fax 016599348
Prestita IVA 01081200071

Visto, si approva:
IL DIRIGENTE
– dott. geol. Massimo BROCCOLATO –
