

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO

INTERVENTI OPERATIVI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6361 in data 31-10-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ESECUZIONE, MEDIANTE AFFIDO DIRETTO, DEI MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI DISGAGGIO E RIVESTIMENTO CORTICALE DEL PENDIO A MONTE DELLA S.R. 24, AL KM 3+000, NEL COMUNE DI RHEMES-SAINT-GEORGES, A MEZZO DELLA DITTA BESENVAL COSTRUZIONI S.R.L., AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 (CUP: B52B25000370002) DI CUI AL P.D. 1614/2025. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29.05.2023 recante il conferimento, tra gli altri, dell’incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede al comma 1 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1031 del 04.03.2025, recante l'approvazione del protocollo di intesa per la determinazione dei corrispettivi per gli operatori economici affidatari degli interventi eseguiti in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, dato atto che il presente intervento rientra nella categoria OS12B e che la percentuale di ribasso applicata all'importo eccedente i primi 60.000,00 €, costi della sicurezza esclusi, risulta essere del 13,70%;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1614 del 31.03.2025 con il quale si approvava:

- l'esecuzione, mediante affido diretto, dei lavori di somma urgenza di disgaggio e rivestimento corticale del pendio a monte della S.R. n. 24, in corrispondenza del km 3+000, in comune di Rhêmes-Saint-Georges, a mezzo della ditta BESEVAL COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Sarre, P.IVA: 01087780076, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per una spesa complessivi netti € 79.661,10 elevati a € 97.186,54 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, (Cod. creditore: D6809 – CUP: B52B25000370002 – CIG: B6031C6669);

- la somma di € 1.644,71, di cui € 1.315,77 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 ed € 328,94 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;

preso atto che i lavori di cui si tratta sono terminati in data 19.06.2025 e la rendicontazione finale redatta dal geom. Claudio VICARI, in data 30.09.2025 ammonta a complessivi netti € 160.040,08 elevati a € 195.248,90 per applicazione oneri I.V.A. al 22% e quindi comportante una maggiore spesa di netti lordi € 98.062,36 oneri I.V.A. al 22% inclusi come di seguito dettagliato:

importo finale di perizia	€ 174.905,96	
non soggetto a ribasso		€ 66.395,89 (di cui € 6.395,89 oneri sicurezza)
soggetto a ribasso		€ 108.510,07
ribasso del 13,70%		€ 14.865,88
importo ribassato		€ 160.040,08 (€ 93.644,19 + € 66.395,89)
somma I.V.A. inclusa		€ 195.248,90
a dedurre somma impegnata con PD 1614/2025	€ 97.186,54	
maggior somma da impegnare I.V.A inclusa	€ 98.062,36	

atteso che la maggiore spesa di lordi € 98.062,36, I.V.A. al 22% inclusa, rispetto a quanto previsto con il P.D. 1614/2025, è dovuta a maggiori lavori di taglio piante e di rivestimento in rete metallica e funi metalliche di rinforzo;

atteso che gli interventi sopra descritti sono stati eseguiti ai sensi:

- del D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*), art. 40 (*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*);
- della L.R. 5/2001 (*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*), art. 9 (*Interventi urgenti e indifferibili*), comma 4 e art. 18 (*Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza*), comma 1, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal Direttore dei Lavori;

visto l'art. 45 del D.lgs. 36/2023 riguardante l'incentivazione per le funzioni tecniche ed in particolare il comma 2, che recita: *"Le stazioni appaltanti [...] destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti [...] in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. [...]"*;

considerato che gli incentivi, calcolati nella misura del 2% dell'importo lavori di € 174.905,96, ammontano a € 3.498,12, di cui € 2.798,50 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 ed € 699,62 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare, comportante una maggiore spesa di € 1.853,41 come di seguito dettagliato:

incentivi calcolati su € 174.905,96	€ 3.498,12
a dedurre somma già impegnata con P.D. 1614/2025	<u>€ 1.644,71</u>
Somma da impegnare	€ 1.853,41
di cui € 1.482,73 ai sensi comma 3 e € 370,68 ai sensi comma 5,	

DECIDE

- 1) di approvare l'esecuzione, mediante affido diretto, dei maggiori lavori di somma urgenza di disaggio e rivestimento corticale del pendio a monte della S.R. n. 24, in corrispondenza del km 3+000, in comune di Rhêmes-Saint-Georges, a mezzo della ditta BESENVAL COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Sarre, P.IVA: 01087780076, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza e direzione degli uffici preposti della struttura Interventi operativi per una maggiore spesa di complessivi lordi € 98.062,36 oneri I.V.A. al 22% inclusi, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 727 in data 16.06.2025, di cui al P.D. 1614 del 31.03.2025
(Cod. creditore: D6809 – CUP: B52B25000370002 – CIG: B6031C6669);
- 2) di impegnare la spesa di € 98.062,36, per l'anno 2025, sul capitolo U0028843 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza) - (AVANZO 2024)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di approvare la maggiore somma di € 1.853,41, di cui € 1.482,73 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 ed € 370,68 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;

- 4) di impegnare la spesa di € 1.482,73, per l'anno 2025, sul capitolo U0028843 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza) - (AVANZO 2024)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità,
(codice creditore: 99002);
- 5) di impegnare la spesa di € 370,68, per l'anno 2025, sul capitolo U0028843 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza) - (AVANZO 2024)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità,
(codice creditore: 99016);
- 6) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista per il 31.12.2025.

L'ESTENSORE
Irene PELANDA

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Massimo BROCCOLATO

MASSIMO BROCCOLATO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta:	U0028843	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - SOMMA URGENZA - (AVANZO 2024)		
Piano dei conti Finanziario				
IV Livello:	U.2.02.01.09.000 Beni immobili			
V Livello:	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo			
SIOPE:	2020109014			
Codice progetto:				
Anno	Capitolo	Importo	Impegno	
2025	U0028843	98.062,36	24057	
		98.062,36		

Creditori						
Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
D6809				2025	98.062,36	98.062,36
						98.062,36

Annotazioni a scritture contabili

MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI DISGAGGIO E RIVESTIMENTO CORTICALE DEL PENDIO A MONTE DELLA S.R. 24, AL KM 3+000, NEL COMUNE DI RHEMES-SAINT-GEORGES

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta:U0028843

SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - SOMMA URGENZA - (AVANZO 2024)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello:U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello:U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE:2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028843	1.482,73	24058
		1.482,73	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99002				2025	1.482,73	1.482,73
						1.482,73

Annotazioni a scritture contabili

INCENTIVI 80%

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta:U0028843

SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - SOMMA URGENZA - (AVANZO 2024)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello:U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello:U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE:2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028843	370,68	24059
		370,68	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99016				2025	370,68	370,68
						370,68

Annotazioni a scritture contabili

INCENTIVI 20%

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 04/11/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO