

# SOSTITUZIONE DELLA SCIOVIA ESISTENTE "GRAN SOMETTA" CON UNA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO DEI VEICOLI FRA I COMPENSORI SCIISTICI DI VALTOURNENCHE E BREUIL-CERVINIA



## PROGETTO DEFINITIVO

ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 18 aprile 2008

Allegato GS2020-0600.02.01.R.0	Oggetto <b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>		
Nome file 2050-0600.02.01.R.0	Revisione 0	Data OTTOBRE 2020	Descrizione EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO
Scala -			

I progettisti

**ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTO**  
dott. ing. **ANDREA GOBBER**  
Ing. civile e ambientale, industriale e dell'informazione  
ISCR. ALBO N° 2101 - Sezione A degli Ingegneri



**ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTO**  
dott. ing. **HERMAN CREPAZ**  
Ing. civile e ambientale, industriale e dell'informazione  
ISCR. ALBO N° 2988 - Sezione A degli Ingegneri



### GRUPPO DI PROGETTAZIONE

progettazione generale  
e aspetti funiviari



Viale Piave 7/A - frazione Fiera di Primiero  
38054 Primiero San Martino di C.zza (TN)

aspetti urbanistici, idraulici  
e strutturali



Rue De Clos 4  
11027 Saint - Vincent (AO)

aspetti geologici



via Menabrea 43  
11024 Chatillon (AO)

aspetti ambientali



via dei Quartieri 45  
36016 Thiene (VI)

aspetti archeologici



Località Closellinaz 44  
11010 Roisan (AO)



**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

**SOSTITUZIONE DELLA SCIOVIA ESISTENTE "GRAN SOMETTA" CON UNA NUOVA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO DEI VEICOLI FRA I COMPRESORI SCIISTICI DI VALTOURNENCE E BREUIL - CERVINIA**

ANNO MESE SETTIMANA	ANNO N (ipotizzato 2021)																								ANNO N+1 (ipotizzato anno 2022)												
	MAGGIO				GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE				LUGLIO		AGOSTO										
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	27	28	29	30	31	32	33	34			
<b>SMONTAGGIO E SMANTELLAMENTO SCIOVIA ESISTENTE</b>																																					
<b>Smontaggio opere elettromeccaniche sciovia esistente</b>																																					
1.1	smontaggio traini																																				
1.2	messa fuori tiro fune traente e sua calata a terra con recupero in bobina																																				
1.3	smontaggio stazione motrice a valle																																				
1.4	smontaggio sostegni di linea																																				
1.5	smontaggio stazione di rinvio a monte																																				
1.6	smontaggio opere elettriche presso la cabina di stasformazione presente a valle																																				
1.7	smontaggio quadri elettrici presenti nelle cabine di comando																																				
1.8	allontanamento dal cantiere delle componenti smontate																																				
<b>Demolizione opere in cemento armato ed altre opere edili</b>																																					
2.1	demolizione opere in c.a. stazione di monte																																				
2.2	demolizione opere in c.a. sostegni di linea																																				
2.3	demolizione opere in c.a. stazione di valle																																				
2.4	demolizione opere edili cabina elettrica di trasformazione presente a valle																																				
2.5	trasporto in discarica autorizzata materiali di risulta dalle demolizioni																																				
2.6	ripristino terreno aree interessate dai lavori																																				
<b>OPERE ALLA STAZIONE DI VALLE</b>																																					
3.1	allestimento cantiere																																				
3.2	realizzazione opere idrauliche temporanee per gestione acque rio esistente																																				
3.3	scavo per la realizzazione delle opere di fondazione della stazione funiviaria e del sostegno R1																																				
3.4	scavo per la realizzazione della cabina di comando																																				
3.5	costruzione opere civili funiviarie																																				
-	fondazione stazione funiviaria																																				
-	fondazione sostegno R1																																				
-	prima elevazione pilastri di stazione																																				
-	dado in elevazione fondazione sostegno R1 con posa e allineamento maschera																																				
-	seconda elevazione opere di forza funiviarie di stazione con posa e allineamento maschere																																				
-	fondazione cancelletti ingresso e tornelli skipass																																				
3.6	costruzione opere civili cabina di comando																																				
-	fondazioni																																				
-	posa cavidotti e pozzetti																																				
-	muri perimetrali fino alla quota pavimento																																				
-	struttura portante in acciaio (pilastri, travi, controventi)																																				
-	travetti di copertura																																				
-	formazione copertura in lamiera																																				
-	posa in opera tamponamenti laterali il pannelli di lamiera coibentata																																				
-	formazione pavimento galleggiante																																				
-	posa in opera serramenti (porte e finestre esterne)																																				
-	formazione partizioni interne in cartongesso																																				
-	posa in opera pacchetto di coibentazione interna e lastre in cartongesso di finitura																																				
-	rasature e tinteggiature																																				
-	finiture esterne, scossaline, grondaie e pluviali																																				

inizio lavori alla stazione di monte 17 maggio 2021

inizio lavori altre zone del cantiere 14 giugno 2021









**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

**SOSTITUZIONE DELLA SCIOVIA ESISTENTE "GRAN SOMETTA" CON UNA NUOVA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO DEI VEICOLI FRA I COMPENSORI SCIISTICI DI VALTOURNENCE E BREUIL - CERVINIA**

ANNO MESE SETTIMANA	ANNO N (ipotizzato 2021)																								ANNO N+1 (ipotizzato anno 2022)																																														
	MAGGIO				GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE				LUGLIO		AGOSTO																																												
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	27	28	29	30	31	32	33	34																																					
<b>COLLAUDO E OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI</b>																																																																							
7.1																																																																							
7.2																																																																							
7.3																																																																							
<b>OPERE PER IL DISTACCO CONTROLLATO DELLE VALANGHE</b>																																																																							
8.1																																																																							
-																																																																							
-																																																																							
-																																																																							
8.2																																																																							
-																																																																							
-																																																																							
-																																																																							
-																																																																							
-																																																																							
8.3																																																																							
-																																																																							
-																																																																							
-																																																																							
-																																																																							
8.4																																																																							
-																																																																							
-																																																																							
8.5																																																																							

**LEGENDA**

	Impresa n.1 - sciovia esistente: smontaggio ed allontanamento dal cantiere opere elettromeccaniche
	Impresa n.2 - sciovia esistente: demolizioni, movimenti terra e sistemazioni ambientali
	Impresa n.3 - seggiovia esaposto: opere edili linea funiviaria
	Impresa n.4 - seggiovia esaposto: opere edili stazione di valle
	Impresa n.5 - seggiovia esaposto: opere edili stazione di monte
	Impresa n.6 - seggiovia esaposto: montaggi opere meccaniche funiviarie, posa fune portante traente, montaggio magazzino veicoli
	Impresa n.7 - seggiovia esaposto: cablaggi elettrici funiviarie ed opere elettriche di media e bassa tensione
	Impresa n.8 - realizzazione opere per il distacco controllato delle valanghe
	Messa in servizio, prove interne e collaudo