



VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile di disgaggio e rivestimento corticale a monte della S.R. n. 25 alla progressive km 9+500 circa in comune di Arvier, a seguito del crollo del 1° maggio 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di maggio (04.05.2024), si redige il presente verbale finalizzato all'esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio crolli, mediante disgaggio e posa di rivestimenti corticali in rete metallica, a monte della S.R. n. 25 alla progressiva 9+500, tra le frazioni Chamençon e Planaval del comune di Arvier.

Si premette quanto segue:

- nella mattinata del 1° maggio 2024, il geom. Claudio VICARI, tecnico di turno reperibile per i fenomeni di dissesto idrogeologico, ricevuta la segnalazione da parte della Centrale Unica del Soccorso relativa ad un evento di caduta massi che aveva interessato la S.R. n. 25 della Valgrisenche, nei pressi della progressiva km 9+500 in comune di Arvier, si recava sul posto al fine di verificare il fenomeno e valutare l'eventuale necessità di interventi urgenti;
- durante il sopralluogo il geom. Claudio Vicari rilevava la presenza sulla carreggiata stradale di alcuni blocchi lapidei, per una volumetria complessiva di circa un metro cubo, provenienti dal sovrastante versante, sul quale erano evidenti alcune tracce di impatto e scorrimento dei blocchi, oltre ad alcune piante schiantate; le intense precipitazioni in atto non consentivano l'accesso alla parete per valutare il grado di attività del fenomeno e pertanto il Sindaco

del comune di Arvier emetteva un'ordinanza di chiusura della strada regionale in corrispondenza del tratto interessato dal dissesto, ordinanza parzialmente revocata il giorno successivo 02.05.2024, al migliorare delle condizioni meteorologiche, con l'introduzione di fasce orarie presidiate per il transito veicolare;

- nella mattina del 02.05.2024, il geom. Claudio Vicari si recava nuovamente sul posto unitamente al dirigente dott. geol. Massimo BROCCOLATO, al fine di acquisire maggiori informazioni sul dissesto, con accesso diretto alla parete mediante calate in fune ed un rilievo fotogrammetrico effettuato con drone;
- durante il sopralluogo, i suddetti tecnici constatavano che il fenomeno di dissesto era consistito nel crollo di un comparto di roccia ubicato circa 30 a monte del piano stradale, sul ripido pendio situato tra l'infrastruttura viaria ed una parete rocciosa subverticale che di sviluppa in altezza per alcune decine di metri; il sopralluogo veniva esteso anche a monte della parete rocciosa al fine di verificare se il crollo fosse stato causato dall'impatto di un masso proveniente da monte; pur avendo constatato a monte della parete la presenza di blocchi lapidei isolati di varie pezzature in condizioni di equilibrio precario, non si rilevavano tracce di recenti movimenti e di conseguenza si poteva confermare che il fenomeno si era generato alla base della parete, verosimilmente a causa dell'elevato livello di imbibizione del suolo per le precipitazioni in corso e lo scioglimento della neve ancora presente in alcuni tratti del versante;
- in corrispondenza della nicchia di distacco erano presenti ulteriori volumi lapidei in condizioni di equilibrio precario e già in parte dislocati; anche nell'intorno della stessa si rilevava la presenza di blocchi lapidei in condizioni di dubbia staticità.

Stante il quadro di dissesto sopra delineato, considerato che dal settore di versante ispezionato potrebbero originarsi fenomeni di crollo che coinvolgerebbero direttamente la sottostante strada regionale, si ritiene di dover dar corso all'immediata attivazione di un intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio crolli a monte della S.R. n. 25 nell'intorno della progressiva 9+500, in comune di Arvier, articolato nelle seguenti lavorazioni:

- pulizia della vegetazione e taglio di piante ad alto fusto pericolanti;
- pulizia della nicchia di distacco dal materiale terroso e vegetale smosso, disgregazione dei blocchi rocciosi ancora presenti ma già parzialmente dislocati;
- ispezione dei settori adiacenti alla nicchia e disgregazione di volumi lapidei potenzialmente instabili;
- realizzazione di alcuni tratti di rivestimento corticale in rete metallica a doppia torsione, con sovrapposti pannelli di rete in fune nei settori dove sono presenti blocchi di maggiori dimensioni;

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal direttore dei lavori geom. Claudio Vicari, per mezzo dell'impresa EDILUBOZ s.r.l. con sede in Villeneuve, P.I.V.A. 00525930079, la quale si è resa prontamente disponibile ad eseguire i lavori testé riportati che saranno contabilizzati facendo riferimento all'elenco prezzi regionale vigente.

Il Sig. Dante LUBOZ, titolare della ditta, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.


Si dà atto, in base a quanto disposto dal dirigente dott. geol. Massimo Broccolato, delle seguenti nomine:

- il geom. Claudio VICARI è nominato direttore dei lavori;
- l'ing. Jean-Elisée BLANC è nominato responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e direttore operativo per le opere specialistiche;

Quart, lì 03 maggio 2024

IL TECNICO

- geom. Claudio VICARI -



IL R.U.P.

- ing. Jean-Elisée BLANC -



L'IMPRESA

- sig. Dante LUBOZ -

EDILUBOZ s.r.l.

socio unico
rat. Chambray, 48 - 10018 Villeneuve (Ao)
P.I. 00525930079 - C.U.: M5UXCR1
Pec: ediluboz@pec.unonet.it

IL DIRIGENTE

- dott. geol. Massimo BROCCOLATO -

