



## **VERBALE INTEGRATIVO N. 1 DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI**

(ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 140 e della L.R. 5/2001, art. 9, comma 4 e art. 18, comma 1)

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile di disalveo prioritario e ripristino infrastrutture essenziali lungo il torrente Valnontey, tra le località Valnontey inferiore e Valmianaz, nel comune di Cogne, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024, di cui al Decreto n. 304 del 30.06.2024 di dichiarazione di stato di calamità.**

Richiamato il Verbale di Esecuzione d'Urgenza di Lavori Indifferibili con pari oggetto datato l'otto del mese di luglio (08.07.2024), avendo rilevato sul campo nuove circostanze inerenti al progetto di intervento che prevedeva le situazioni di seguito elencate, io sottoscritto geom. Furio SARAVALLE, tecnico di ruolo della Struttura interventi operativi e referente di zona della valle di Cogne per i fenomeni di dissesto idrogeologico, incaricato della Direzione dei Lavori di cui trattasi, redigo il presente Verbale Integrativo.

Valutazioni tecniche condotte e condivise tra la scrivente Struttura Strutture regionali coinvolte e l'Amministrazione Comunale di Cogne, circa la riparazione di danni subiti da infrastrutture varie sul territorio comunale di Cogne, hanno dato corso all'immediata attivazione di svariati interventi urgenti e indifferibili, come quelli sottoelencati:

| LOCALITA'                    | INTERVENTO N. | TIPOLOGIA INTERVENTO  | COD. UNIV. |
|------------------------------|---------------|---|------------|
| VERMIANAZ/T.<br>VALNONTHEY   | 1             | DISALVEO E DEVIAZIONE ACQUE   | 20_021_10  |
| PRAZ-SEPIA'/T.<br>VALNONTHEY | 3             | DISALVEO E DEVIAZIONE ACQUE   | 21_021_10  |
| PONTE DI<br>LEUTTAZ/T.       | 4             | RIMOZIONE PASSERELLA IN LEGNAME -<br>COSTRUZIONE NUOVO GUADO TORRENTE | 22_021_10  |
| PONTE DI<br>LEUTTAZ/T.       | 5             | PROTEZIONE TUBATURA ACQUEDOTTO  | 23_021_10  |
| TORRENTE LOSON               | 6             | DISALVEO E ADEGUAMENTO<br>ATTRAVERSAMENTO STRADALE                    | 24_021_10  |
| BOVAZ/T.<br>VALNONTHEY       | 7             | DISALVEO E ADEGUAMENTO<br>ATTRAVERSAMENTO STRADALE                    | 25_021_10  |
| TZANTELET/T.<br>VALNONTHEY   | 8             | RINFORZO SPONDALE AREA DEPOSITO 1                                     | 26_021_10  |
| VALNONTHEY/T.<br>VALNONTHEY  | 9             | DISALVEO ANTISTANTE IL PONTE  | 27_021_10  |
| VALNONTHEY/T.<br>VALNONTHEY  | 10            | RINFORZO STRUTTURALE PONTE<br>DANNEGGIATO                             | 28_021_10  |
| VALNONTHEY<br>SUPERIORE      | 11            | RIPRISTINO FUNZIONALITA' FOSSO DI<br>GUARDIA                          | 29_021_10  |
| VALNONTHEY<br>INFERIORE      | 12            | COSTRUZIONE PISTA PROVVISORIA DI<br>TRANSITO SU MATERIALE DI FRANA    | 30_021_10  |

Con riferimento all'intervento n.3 di cui alla tabella sopra, al fine di ripristinare la viabilità rurale alluvionata e fortemente compromessa che conduce all'alpeggio Praz-Seppià, nell'intento di eliminare il transito provvisorio di autoveicoli attraverso la zona di particolare interesse ambientale (torbiera) anch'essa denominata di Praz-Seppià, necessita eseguire un maggiore intervento di disalveo nel torrente Valnontey con asportazione di detriti di fiume da depositare in loco a ripristino della viabilità in questione.

Per quanto attiene all'intervento n. 10 di cui alla tabella sopra, a conclusione dei lavori di cui al punto n. 9, si è riscontrato che il ponte in legname alla località abitato di Valnontey, sul torrente omonimo, si presenta allo stato attuale fortemente compromesso a livello strutturale. La pila centrale dell'attraversamento aereo risulta destabilizzata dall'impeto delle acque e molti sono gli elementi strutturali in legname mancanti o fortemente ammalorati che al momento attuale non sono di facile sostituzione o integrazione. Stante la situazione in essere, questa Amministrazione ha convocato il Sindaco di Cogne Sig. Allera Franco per un'attenta analisi del problema di cui sopra e lo ha invitato a farsi carico di eseguire uno studio approfondito circa il possibile e completo recupero funzionale della struttura in esame, o di provvedere alla sua sostituzione mediante un'opera nuova.

Con riferimento all'intervento n. 11 di cui alla tabella sopra, si evidenzia invece che i lavori in progetto precedentemente citati, richiedono ora un intervento più massivo. Il ripristino della viabilità comunale della strada principale della Valnontey avvenuto pochi giorni orsono da parte del comune di Cogne, presenta allo stato attuale una strada in sezione in trincea, delimitata per un lungo tratto ai fianchi da grandi accumuli di materiale di frana. La situazione si presenta critica per la presenza di due canali sulla destra orografica della vallata che in prossimità della sezione stradale in esame, non trovano sfogo per le loro acque nell'asta torrentizia di Valnontey a monte e a valle dell'attraversamento stradale. I lavori che si rendono urgenti ed indispensabili alla quota altimetrica di 1660 mt s. l.m. circa, riguardano l'asportazione di detriti di frana a monte e a valle della viabilità comunale di fondo valle, oltre alla pulizia dell'attraversamento stradale

citato, mentre alla quota altimetrica di 1700 mt s. l.m. circa, è previsto l'approfondimento del fosso di guardia precedentemente realizzato, perché ritenuto scarsamente cautelativo per la difesa dell'abitato sottostante dal comune di Cogne. Il materiale di risulta dei lavori in prossimità della strada comunale, verrà opportunamente caratterizzato, quindi caricato su autocarri e depositato definitivamente nel deposito D1 condiviso tra gli Uffici Regionali e Comunale del comune di Cogne, sulla sponda sinistra orografica del torrente Valnontey a monte della omonima località.

L'ultima variazione alla tabella iniziale di cui sopra, riguardante l'intervento n. 12 in località Valnontey inferiore, riguarda la rettifica dell'andamento planimetrico del torrente Valnontey, il quale spostatosi naturalmente durante l'evento alluvionale in sponda sinistra orografica, minaccia allo stato attuale le infrastrutture ad esso adiacenti in sponda destra orografica, quali, la strada comunale e la fossa imhoff comunale. Da consultazioni tenute con colleghi della Struttura Opere Idrauliche di R.A.V.A., il nuovo riassetto inoltre si crede possa migliorare la situazione idraulica in prossimità della confluenza con il torrente Pont du Teuf.

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi:

- del D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*), art. 40 (*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*);
- della L.R. 5/2001 (*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*), art. 9 (*Interventi urgenti e indifferibili*), comma 4 e art. 18 (*Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza*), comma 1,

- secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal Direttore dei Lavori e, sentito il Dirigente della Struttura Interventi Operativi, avvalendosi dell' operatore economico BESEVAL COSTRUZIONI s.r.l., con sede in SARRE (AO), Fraz. Janin n. 1, P.IVA 01087780076; specializzato nell'ambito di tali tipologie di lavori, in possesso dei requisiti tecnico-professionali, già operante nella vallata all'esecuzione di opere similari.

I lavori realizzati verranno pagati in base al Prezzario vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 04.03.2024 e, in riferimento ad esso, a fine lavori, sarà redatta la contabilità degli stessi.

La Direzione Lavori ha provveduto alla redazione della stima sommaria delle opere da eseguire come di seguito elencato :

|                              |    |                                |            |                       |
|------------------------------|----|--------------------------------|------------|-----------------------|
| PRAZ-SEPPIA/T.<br>VALNONTHEY | 3  | IMPRESA BESEVAL<br>COSTRUZIONI | 370049,73  | 15.000,00 + 30.000,00 |
|                              |    |                                | 5048490,95 |                       |
| VALNONTHEY/T.<br>VALNONTHEY  | 10 | IMPRESA BESEVAL<br>COSTRUZIONI | 370546,09  | -36.000,00 €          |
|                              |    |                                | 5049492,13 |                       |
| VALNONTHEY SUPERIORE         | 11 | IMPRESA BESEVAL<br>COSTRUZIONI | 370961,48  | 12.810,00+39.000,00   |
|                              |    |                                | 5049472,55 |                       |
| VALNONTHEY INFERIORE         | 12 | IMPRESA BESEVAL<br>COSTRUZIONI | 370921,79  | 12.810,00+28.000,00   |
|                              |    |                                | 5049831,85 |                       |

Il sig Corrado BESENVAL di BESENVAL Costruzioni s.r.l., dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Il presente verbale è redatto in unico originale.

Quart, li 30.07.2024

IL TECNICO / D.L.

- geom. Furio SARAVALLE -



IL R.U.P.

- ing. Jean-Elisée BLANC -



L'IMPRESA

- sig. Corrado BESENVAL -



IL C.S.E.

- ing. Massimo CAMPAGNOLI -



IL DIRIGENTE

- geol. Massimo BROCCOLATO -

