

TORNI
MAIUST

Région Autonome
Vallée d'Aoste



PH 19
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Prot. n. 5622/RN

29 MAG. 2025

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art.140 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.)

“Intervento d'emergenza per la riattivazione del Rû Neuf in prossimità dell'opera di presa sul Torrente Grand Eyvia in Comune di Aymavilles”

Richiamata la situazione di emergenza idrica sui Comuni di Aymavilles, Jovençon e Gressan derivante dalle criticità dei servizi di erogazione idrica insistenti sui Rûs Arbërioz e Rû Neuf a seguito degli eventi calamitosi del 29 e 30 giugno 2024 ed ulteriormente aggravati dall'evento calamitoso del 16 – 17 aprile 2025 sul Torrente Grand Eyvia;

Sulla base delle conseguenti osservazioni raccolte e riscontrate in sito contestualmente alla redazione del presente verbale, da cui si sono evidenziate le seguenti condizioni e criticità:

- Il Rû Neuf è alimentato da un'opera di presa sul Torrente Grand Eyvia, posizionata sul punto di coordinate UTM (ED50) - X: 362516,63 Y: 5062251,24 a quota : 643 [m slm], costituita da un canale di adduzione in cls, collegato a sfioro in destra idrografica, che continua per circa 400 in galleria in roccia, per poi passare su un lungo tratto (circa 55 m) di dissabbiatore e successivamente su canale in cls a cielo aperto;
- Il Torrente Grand Eyvia è stato interessato da un pesante evento alluvionale in occasione dell'evento calamitoso del 29/30 giugno 2024, subendo ulteriori aggravamenti nella sequenza eventi idrologici critici fino all'evento di morbida in atto incrementato dagli ultimi eventi pluviometrici;
- L'evento di piena collegato all'evento calamitoso dell'aprile 2025 ha ulteriormente compromesso la funzionalità idraulica dei manufatti idraulici;
- Sul tratto in questione, all'apice del conoide terminale, gli eventi di piena hanno determinato un forte sovralluvionamento e successivi processi erosivi anche in corrispondenza del sottostante impianto CVA;
- Le suddette dinamiche idrauliche hanno comportato l'obliterazione del canale di adduzione ed il riempimento del conseguente canale in cls sia nella parte a cielo aperto sia nella parte in galleria;
- La funzionalità dell'opera di derivazione e di trasporto è da considerare nulla;
- La pulizia del tratto intasato può essere perseguita con azioni meccaniche manuali o con miniescavatore, oppure con utilizzo di acqua introdotta in pressione;
- La situazione generale sul approvvigionamento idrico nei comuni coinvolti è ulteriormente aggravata dalle problematiche di dissesto che coinvolgono il sovrastante Rû Arbërioz;

Io scrivente, Dr. Geol. Massimo Pasqualotto, dirigente della struttura Sistemazioni montane dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta, considerando l'estrema urgenza temporale di garantire condizioni minime di erogazione idrica per le esigenze rurali, sanitarie – zootecniche ed irrigue dei comprensori di Jovençon e Gressan, ritiene la sussistenza di gravi ed importanti motivi di rischio per la tutela di persone ed animali e contestualmente garantire la continuità delle attività agricole tali da giustificare l'attivazione di un intervento di somma urgenza.

L'intervento dovrà essere finalizzato alla pulizia dei manufatti di derivazione e di trasporto, garantendo sicurezza agli operatori dei CMF per il controllo e la gestione della derivazione. Ulteriori valutazioni operative verranno svolte a seguito delle prime verifiche ed interventi in sito.

Il sottoscritto, Massimo Pasqualotto, considerando l'urgenza temporale incompatibile con i tempi di affidamento previsti ai sensi dell'art. del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ritiene indispensabile ed indilazionabile intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono



necessari, incaricando la ditta individuata dell'effettuazione delle operazioni e degli interventi previsti.

I lavori in questione verranno quindi eseguiti ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ed affidati all'operatore economico MICRON srl di Sarre, già contattata dal CMF Jovençon, a conoscenza diretta dei luoghi e dei manufatti idraulici da loro realizzati, in possesso dei requisiti tecnico – professionali (qualificazione OS1) e delle attrezzature necessarie, che si è dichiarato disponibile ad attivarli immediatamente, e consistono in, secondo un ordine temporale di esecuzione:

- Ripristino provvisorio di un canale di adduzione nell'alveo sovralluvionato del Torrente Grand Eyvia con anche posa di tubazioni volanti;
- Pulizia del tratto di canale in cls a cielo aperto, attualmente ostruito da blocchi lapidei e limo sabbioso di esondazione, con azioni meccaniche sia manuali che con mezzi meccanici;
- Pulizia del tratto di canale in galleria e del dissabbiatore mediante immissione di acqua per fluidificare il limo sabbioso depositato;
- Pulizia meccanica con mini escavatore e manuale del tratto di canale a cielo aperto successivo;
- Realizzazione di manufatti di filtraggio a presidio del tratto canalizzato;
- Realizzazione di tutte le opere accessorie per raggiungere i punti d'intervento.

Si evidenzia l'urgenza di attivare l'intervento in tempi brevi al fine di eliminare provvisoriamente le criticità idrauliche insistenti sul territorio e garantire l'erogazione di acqua per le funzioni sopra descritte.

Le funzioni di Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi del D.lgs.36/2023 e s.m.i., sono in carico allo scrivente come dirigente della struttura Sistemazioni montane, il quale attesta l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitti di interesse anche solo potenziali, propri o di propri parenti affini entro il secondo grado, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 16 del d.lgs 36/2023.

Le funzioni di Direzione lavori, ai sensi del D.lgs.36/2023, sono state affidate all'Ing. Camos Erik di Saint Vincent, vista l'indisponibilità di personale tecnico interno con le dovute conoscenze ed esperienze tecniche di lavorazioni in ambiti confinati, che si è dichiarato pronto ad eseguirle immediatamente.

Ai sensi dell'art.140, comma 4 del D.lgs. 36/2023, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori sarà redatta la perizia giustificativa come prevista dalla suddetta normativa.

La Ditta individuata procederà alla predisposizione del proprio POS, anche sulla base indicazioni per la sicurezza, con particolare riferimento alle interferenze, formulato dal DL.

Fatto per dovere d'ufficio
Quart, 28/05/2025

IL DIRIGENTE
- Dott. Geol. Massimo PASQUALOTTO –
(documento firmato digitalmente)

MASSIMO
PASQUALOTTO
REGIONE
AUTONOMA
VALLE
D'AOSTA
DIRIGENTE
29.05.2025
11:49:50
GMT+02:00