

Présidence de la Région Département de la protection civile et des sapeurs pompiers

Interventions Opérationnelles

Presidenza della Regione
Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco

Interventi Operativi



VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile di asportazione detriti di frana dalla S.R. n. 47 nel tratto di strada alla progressiva chilometrica 9+000 - 9+300, oltre al ripristino parziale e provvisorio di barriere paramassi divelte, in località Chevril superiore in comune di Aymavilles.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 02 del mese di luglio (02.07.2025), si redige il presente verbale finalizzato all'esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile di asportazione detriti di frana dalla S.R. n. 47 nel tratto tra le progressive chilometriche 9+000 e 9+300 e di ripristino parziale di barriere paramassi divelte, in località Chevril superiore in comune di Aymavilles.

Si premette quanto segue:

- il giorno 30.06.2025 la Sig.ra Loredana PETEY, Sindaco del comune di Aymavilles, alle ore 06.30 segnalava telefonicamente al sottoscritto geom. Furio SARAVALLE, tecnico della Struttura interventi operativi – Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco – R.A.V.A. e referente di zona per i fenomeni di dissesto idrogeologico, un fenomeno di crollo che aveva interessato la progressiva chilometrica 9+000 circa della S.R. n.47:

- il giorno stesso, qualche minuto dopo, il geom. Furio SARAVALLE, accompagnato dal collega Andrea GORRET, eseguiva prontamente un primo sopralluogo per il riscontro del fenomeno segnalato;
- durante il sopralluogo il tecnico constatava che a causa di recenti intensissime precipitazioni piovose prodottesi la notte precedente, dal versante sinistro orografico del torrente Grand-Eyvia a monte della S.R. n. 47 in località Chevril superiore in comune di Aymavilles, tre distinti impluvi, simultaneamente, avevano scaricato a valle ingenti quantitativi d'acqua insieme a materiale terroso e lapideo;
- il versante dal quale si era generato in fenomeno, tempestivamente esplorato, è caratterizzato tra le quote altimetriche di 1.700 e 1.500 m s.l.m. da un esteso affioramento roccioso e, a valle di esso, da una pendice boscata fortemente inclinata culminante sulla S.R. n. 47;
- nel corso del sopralluogo, circa 500 metri a monte della S.R. n. 47, il suddetto tecnico ha potuto riscontrare l'origine di dette colate detritiche;
- le copiose acque cadute sulla bancata rocciosa di cui sopra, non assorbite dal terreno nel breve tempo della precipitazione, si sono riversate a valle associate a materiale terroso e lapideo;
- tali colate detritiche, sviluppatesi lungo impluvi poco distanti tra di loro, non hanno fortunatamente arrecato danno alcuno all'utenza stradale della S.R. n. 47, sebbene abbiano provocato l'abbattimento parziale di tre tratte di barriera paramassi esistente a protezione di detta viabilità;
- stante la situazione rilevata in loco, il tecnico geom. Furio SARAVALLE in data 30.06.2025, in assenza per ferie del dirigente della Struttura interventi operativi Dott. Geol. Massimo BROCCOLATO, ha informato tempestivamente il coordinatore del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco Dott. For. Valerio SEGOR ed attivato un intervento immediato di sgombero di detriti di frana dalla S. R. n. 47, mediante le Imprese private presenti sul posto;
- le Imprese private intervenute, sono quelle sottoelencate:
 - 1. STAR-EX SAS di PASERO Alberto con sede a Morgex (AO):
 - 2. COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. SRL con sede a Issogne (AO);
 - 3. EDIL EURO 2000 SRL con sede a Aymavilles (AO);

- DREAMLIGHT SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Saint Vincent (AO);
- le principali lavorazioni avviate sono le seguenti:
 - asportazione di materiale di frana dal sedime stradale della S.R. n. 47;
 - 2. ripristino parziale e provvisorio delle barriere paramassi divelte;
 - costruzione di barriere paramassi provvisionali in rete metallica Maccaferri e barre d'acciaio;
 - pulizia del piano stradale anche con l'ausilio dei Vigili del Fuoco volontari dei comuni di Aymavilles, Villeneuve, Cogne e dei Vigili del Fuoco effettivi;

Il dissesto del 30.06.2025 può considerarsi esaurito ma fenomeni similari potrebbero ripetersi in quanto tipici della stagione in corso.

In ragione di quanto sopra esposto, considerato che il tratto di versante ispezionato è caratterizzato dalla presenza di impluvi fortemente acclivi con materiale di frana al loro interno e talvolta in sospensione sulle sponde, valutata compromessa la funzionalità delle barriere paramassi a difesa della viabilità principale della valle di Cogne, ritengo opportuno un intervento immediato di ripristino delle barriere paramassi in questione. In merito, come da accordi intercorsi con il Dirigente della scrivente Struttura, esso provvederà ad informare, per quanto di competenza, il Dirigente della Struttura, Attività Geologiche del Dipartimento Programmazione, Risorse Idriche e Territorio di R.A.V.A. che si farà carico della manutenzione delle suddette reti.

Gli interventi sopra descritti sono eseguiti ai sensi ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal direttore dei lavori geom. Furio SARAVALLE per mezzo delle Imprese sopraelencate, resesi prontamente disponibili ad eseguire i lavori testé riportati che saranno contabilizzati facendo riferimento all'elenco prezzi regionale vigente.

I Sig. ri:

 Alberto PASERO titolare della Ditta STAR-EX SAS con sede a Morgex (AO);

- Gianluca BERGER titolare della Ditta COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. SRL con sede a Issogne (AO);
- Mario LAZZARO titolare della Ditta EDIL EURO 2000 SRL con sede a Aymavilles (AO);
- Ugo CHINCHERE titolare della Ditta DREAMLIGHT SOCIETA'
 COOPERATIVA con sede a Saint Vincent (AO);

dichiarano di essere pienamente edotti di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'avvenuta esecuzione dei lavori e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la relativa consegna dei lavori.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal dirigente dott. geol. Massimo BROCCOLATO, delle seguenti nomine:

- il geom. Furio SARAVALLE, tecnico della Struttura Interventi Operativi, è nominato direttore dei lavori;
- l'ing. Jean-Elisée BLANC, tecnico della Struttura Interventi Operativi, è nominato responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e direttore operativo delle opere specialistiche;
- il geom. Andrea GORRET, tecnico della Struttura Interventi Operativi, è nominato collaboratore alla direzione dei lavori;

Quart, lì 02 luglio 2025

IL TEÇNICO / D.L,

- geom. Furio SARAVIA

IL R.U.P.

- ing. Jean-Elisée BLANC -

Jeen El no Been

'IMPRESA STAR-EX

IL COLLABORATORE DELLA D. L.

- geom. Andrea GORRET -

-molrea Garare

L'IMPRESA COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. SRL

- Sig. Gianluca BERGER -

- Sig Alberto PASERO

L'IMPRESA EDIN EURO 2000 SR

- Sig. Mario DAZZARO

L'IMPRESA DREAMLIGHT SOCIETA' COOPERATIVA - Sig. Ugo CHINCHERE -

IL COORDINATORE
- Dott. For. Valerio SEGOR -

Corografia area di intervento:

COMUNE DI AYMAVILLES
LOCALITA' CHEVRIL SUPERIORE
COLATE DETRITICHE SULLA S R N. 47 KM 9,00 CIRCA DA PENDICE BOSCATA IN SX OROGRAFI/
DEL TORRENTE GRAND EYVIA A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEL 30/06/2025

