

SELDSP/AT01AG110

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Prot. n. 6809 /R
del 17 GIU. 2024

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art.140 del D.lgs 36/2023)

***“Intervento provvisorio non strutturale di riduzione del rischio di crolli
lapidei su viabilità podereale in loc. Les Adrets (Roisan)”***

Su segnalazione dell'Amministrazione comunale inerente un importante fenomeno di crolli rocciosi sulla parete a monte della strada podereale, di competenza del CMF Roisan, che da Roisan raggiunge l'alpeggio Les Adrets alla quota di ca 1150 m;

visto il Report dissesti redatto dalla stazione forestale di Valpelline (scheda dissesti 3647)

evidenziata la necessità di garantire l'accesso in sicurezza sulla suddetta viabilità per i conduttori dell'alpeggio che vi transitano quotidianamente;

sulla base delle osservazioni riscontrate da tecnici della scrivente struttura direttamente in sito nonché tramite fotografie da drone, da cui si sono evidenziate le seguenti condizioni e criticità:

- A seguito di forti piogge, a fine maggio la acclive parete rocciosa a monte della strada podereale è stata interessata da uno sciame di crolli rocciosi;
- La pista è stata interessata su una lunghezza di ca 30 ml da diversi crolli di massi plurimetrici, la maggior parte dei quali con volumetria attorno ai 2-3 mc ma alcuni con forma tabulare a volumetria anche attorno ai 30-40 mc;
- I massi si sono arrestati sulla strada stessa o nel bosco immediatamente sottostante, causando lo schianto di diversi alberi;
- Il crollo si è originato da una sovrastante parete rocciosa alta ca 50 m, distante ca 20 ml dalla pista, impostata in rocce gneissiche fortemente fratturate;
- Nella zona superiore della nicchia permangono diversi massi distaccati ed in posizione precaria con volumetria indicativamente di alcuni mc, suscettibili di dare luogo ad ulteriori crolli;
- Alla base della nicchia, ovvero ca 30 m al di sopra della strada, su un piano poco inclinato a franapoggio, permane abbondante detrito lapideo di piccola pezzatura che potrebbe facilmente mobilizzarsi a seguito di forti piogge;
- Appena a monte della strada sono altresì presenti alberi schiantati in posizione precaria;

PC/pc



- Sull'area coinvolta dal crollo permane pertanto uno stato di alto rischio residuo attivo;

Io scrivente, Dr. Geol. Massimo Pasqualotto, dirigente della struttura Sistemazioni montane dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta, considerando la permanente condizione di rischio e l'obbligatorietà di garantire la sicurezza della viabilità agricola interessata, ritiene la sussistenza di gravi ed importanti motivi di rischio per la tutela di persone e di attività agricole tali da giustificare l'attivazione di un intervento di somma urgenza.

L'intervento dovrà essere finalizzato innanzitutto all'ispezione e valutazioni necessarie per la mitigazione dell'immediato rischio di crollo mediante disgaggio delle porzioni rocciose in equilibrio precario nella zona di nicchia, al fine di consentire il transito sul breve termine in condizioni di maggiore sicurezza.

Ulteriori valutazioni operative verranno svolte a seguito delle prime verifiche ed interventi in sito.

Il sottoscritto, Massimo Pasqualotto, considerando l'urgenza temporale incompatibile con i tempi di affidamento previsti ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, ritiene indispensabile ed indilazionabile intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono necessari, incaricando le ditte individuate dell'effettuazione delle operazioni e degli interventi previsti. L'intervento consisterà quindi nell'ispezione e disgaggio manuale dei massi instabili presenti nella nicchia di crollo, finalizzato a mitigare la pericolosità sulla strada nel breve periodo con analisi delle condizioni geostrutturali della parete mirato a definire la realizzazione di eventuali opere definitive.

I suddetti interventi verranno quindi affidati ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023 a Alberto Colajanni di Aosta, in possesso dei requisiti tecnico – professionali (attestazione in categoria OS12B) e delle attrezzature necessarie, che si è dichiarato disponibile ad attivarli immediatamente.


Le funzioni di Direttore Lavori sono affidate al geol. Michele Tedesco di St.Pierre il quale procederà alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.lgs. 36/2023, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori stessi.

Si evidenzia l'urgenza di attivare l'intervento in tempi brevi al fine di eliminare le situazioni di rischio sull'area esposta a rischio, al fine di garantire l'accessibilità in sicurezza per le persone in transito.

Ai sensi del D.lgs. 36/2023 le funzioni di Responsabile unico del progetto (RUP) sono affidate al dr. Pietro Capodaglio, funzionario della scrivente struttura.

Fatto per dovere d'ufficio
Quart, lì 14/6/2024

IL DIRIGENTE
- Dott. Geol. Massimo PASQUALOTTO -
(documento firmato digitalmente)



MASSIMO
PASQUALOTTO
REGIONE
AUTONOMA
VALLE D'AOSTA
DIRIGENTE
14.06.2024
09:26:31
GMT+01:00