Région Autonome Vallée d'Aoste | Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région
Département de la Protection Civile et des Sapeurs Pompiers
Interventions Opérationnelles

Presidenza della Regione
Dipartimento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco
Interventi Operativi

VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi del
D.Lgs. 36/2023, art. 140 e della
L.R. 5/2001, art. 9, comma 4 e art. 18, comma 1)

*****

OGGETTO: Pronto intervento di taglio vegetazione, disgaggio e posa di rivestimento corticale armato sul pendio a monte della viabilità regionale n. 15 alla progressiva chilometrica 3+900 nei pressi della loc. Primaz in comune di Brissogne.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di febbraio (19.02.2024), si redige il presente verbale finalizzato all'esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile volto alla mitigazione del rischio crolli mediante taglio vegetazione, disgaggio e successiva fasciatura con rete corticale armata di una porzione di pendio a monte della viabilità regionale, interessato da recenti rilasci di materiale lapideo.

Il tratto in questione si localizza lungo la S.R. n.15 nei pressi della località Primaz, alla progressiva chilometrica 3+900, dove è presente una porzione di pendio dal quale si sono generati distacchi di blocchi lapidei con interessamento della strada regionale sottostante, come da segnalazione pervenuta tramite posta elettronica in data 14/02/2024 da parte del responsabile circoli stradali 5 e 6, geom Omezzoli Claudio, tecnico della struttura regionale Viabilità e Opere stradali.

Premesso che:

- in data 19.10.2024 su indicazione del dirigente della struttura interventi operativi geol. Broccolato, informato del potenziale dissesto dai tecnici della struttura viabilità regionale, il sottoscritto geom. Alessandro Plater, si recava sul tratto di viabilità segnalato per verificare lo stato di attività del dissesto, sulla base del quale valutare la tipologia di interventi necessari;
- in esito al sopralluogo il tecnico suddetto constatava che la porzione di pendio piuttosto acclive che sovrasta la viabilità regionale necessita di disgaggio e successiva fasciatura per continuare a garantire una sufficiente mitigazione del rischio crolli, in quanto sono evidenti volumi disarticolati di dimensioni medio/piccole con evidenti rilasci di materiale lapideo lungo il declivio.

Stante il quadro di dissesto sopra delineato, si è ritenuto di dar corso all'immediata attivazione di un intervento urgente ed indifferibile articolato nelle seguenti lavorazioni:

- Pulizia e taglio della vegetazione sul pendio con accatastamento nella piazzola dei cantonieri del legname di piccola pezzatura (roverella);
- disgaggio delle porzioni lapidee instabili e sgombero viabilità;
- posa rete corticale armata per uno sviluppo di stimati 500 mq;
- svuotamento del materiale lapideo fine accumulato in alcuni tratti di reti esistenti.

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi:

- del D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*), art. 40 (*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*);
- della L.R. 5/2001 (*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*), art. 9 (*Interventi urgenti e indifferibili*), comma 4 e art. 18 (*Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza*), comma 1, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal direttore dei lavori geom. Alessandro Plater e sentito il dott. Massimo BROCCOLATO, dirigente della Struttura Interventi Operativi,

avvalendosi della seguente Ditta specializzata nell'ambito di tali tipologie di lavori, in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari e resasi immediatamente disponibile:

- Colajanni Alberto s.r.l. con sede in Saint-Christophe, loc. les Croux n.12, C.F. 01140150077.

I lavori realizzati verranno pagati in base al Prezzario vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 08.03.2023 e, in riferimento ad esso, a fine lavori, sarà redatta la contabilità degli stessi.

La Direzione Lavori provvederà alla redazione della stima sommaria delle opere da eseguire con successiva perizia estimativa di spesa.

Il Sig. Colajanni Alberto, legale rappresentante della ditta, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal dott. Geol. Massimo Broccolato, dirigente della Struttura interventi operativi del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, delle seguenti nomine:

- l'ing. Carlo Bartolini è nominato responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e direttore operativo per le opere specialistiche;
- il geom. Alessandro Plater è nominato direttore dei lavori;
- sig.ra. Irene PELANDA: collaboratrice amministrativa di supporto al R.U.P.

Quart, lì 22 febbraio 2024

IL R.U.P.
– ing. Carlo BARTOLINI –

IL DIRETTORE DEI LAVORI
– geom. Alessandro PLATER –

per accettazione:
L'IMPRESA
– sig. Colajanni Alberto –

Colajanni Alberto s.r.l.
Loc. Les Crêtes, 12 - 11020 Saint-Christophe (Aosta)
Tel. 0165.54.12.43
Fax 0165.61.980
E-mail: a.colajanni66@gmail.com
C.F. - P.IVA 01120010077

Visto, si approva:
IL DIRIGENTE
– dott. geol. Massimo BROCCOLATO –

BC\
R:\LAVORI\AAA_SOMME URGENZE\AAA_SOMME URGENZE_2024\20240219_BRISSOGNE_Caduta_massi_(S.R.15_km_3+900)_COLAJANNI_BC\03-ANAC\Verbale SU.doc