Région Autonome Vallée d'Aoste

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région
Département Protection Civile et Sapeurs Pompiers
Interventions Opérationnelles

Presidenza della Regione
Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco
Interventi Operativi

VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi del
D.Lgs. 36/2023, art. 140 e della
L.R. 5/2001, art. 9, comma 4 e art. 18, comma 1)

*****

OGGETTO: Lavori di somma urgenza di disalveo e ripristino di argini erosi del torrente Savara: in loc. Pont, all'incirca tra il ponte del Rifugio Tétras-Lyre e il ponte a valle; tra il ponte per il Villaggio Pessey e loc. Terré; in loc. Créton, tra il ponte per il Villaggio Créton, fino alla seggiovia dismessa a valle; in loc. Foncey al di sotto della S.R. 23; in loc. Grand-Clapey, a valle del ponte sulla S.R. 23, a seguito degli abbondanti piogge che hanno colpito la Valsavarenche il 05.09.2024.

Il giorno 05.09.2024, il sottoscritto tecnico della Struttura Interventi Operativi – geom. Claudio VICARI – ha effettuato un sopralluogo tecnico a seguito di segnalazione del Sig. Remo BLANC, gestore di una struttura ricettiva in loc. Pont, inerente vari tratti del torrente Savara, nel comune di Valsavarenche, in parte presso gli stessi luoghi dove, con verbale di somma

urgenza del 03.07.2024, erano stati avviati i lavori nel comune di Valsavarenche, conclusisi poi il 02.08.2024.

A seguito delle forti precipitazioni avvenute durante tutta la notte ed ancora in atto, in sede di sopralluogo si è riscontrato quanto segue:

- in loc. Pont, in corrispondenza del tratto compreso a monte del ponte del Rifugio Tétras-Lyre (coord. UTM-WGS84: 359825,87; 5041707,06) e a valle del ponte posto immediatamente a valle (coord. UTM-WGS84: 359718,31; 5043058,67): presenza di molto materiale in alveo trasportato dalla piena che comporta l'ostruzione del corso d'acqua con conseguente deviazione del flusso delle acque e contestuale erosione spondale sia in sinistra che in destra orografica, oltre all'asportazione quasi totale delle piste di accesso alle strutture ricettive alte;
- tra il ponte per il Villaggio Pessey (coord. UTM-WGS84: 360294,87; 5044427,62) e loc. Terré (coord. UTM-WGS84: 360391,82; 5044925,35): fenomeni di sovralluvionamento con deposito di materiale e contestuali fenomeni di erosione spondale, nonché evidenti tracce di incipienti esondazioni in sinistra e destra orografica del torrente;
- in loc. Créton, tra il ponte per il Villaggio Créton (coord. UTM-WGS84: 360458,38; 5049175,32) fino alla seggiovia dismessa posta a valle (coord. UTM-WGS84: 360179,74; 5049742,01): fenomeni di sovralluvionamento con deposito di materiale e contestuali fenomeni di erosione spondale, nonché evidenti tracce di incipienti esondazioni in sinistra e destra orografica del torrente;

- in loc. Foncey al di sotto della S.R. 23 (coord. UTM-WGS84: 360242,71; 5046857,67): erosione della sponda in sinistra orografica, oltre all'asportazione della pista per accesso alla zona area pic-nic del Foncey;
- in loc. Grand-Clapey, a valle del ponte ponte sulla S.R. 23 (coord. UTM-WGS84: 360422,98; 5046432,52): erosione della sponda in sinistra orografica.

Tenendo conto di quanto detto, gli interventi avranno lo scopo di:

1) disalveare, nei tratti coinvolti, il torrente Savara, con asportazione del materiale in eccesso e trasporto del medesimo in zone adiacenti e/o in loc. Fouy, presso la discarica Comunale autorizzata. Le attività di disalveo e deposito in discarica saranno precedute da apposita caratterizzazione del materiale ai sensi del D.Lgs 152/2006.
2) ripristinare gli argini in più punti. A tal fine, si utilizzerà parte del materiale già presente in alveo a seguito di trasporto della piena. Non si esclude comunque la necessità di dover ricorrere a materiale proveniente da cava.

Per una precisa computazione del materiale che verrà effettivamente rimosso, si potrà ricorrere ad appositi rilievi con drone.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal dott. geol. Massimo BROCCOLATO – dirigente della Struttura Interventi Operativi – delle seguenti nomine interne:

- ing. Carlo BARTOLINI: Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 15;

- geom. Claudio VICARI: Direttore dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 114.

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi:

- del D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*), art. 40 (*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*);
- della L.R. 5/2001 (*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*), art. 9 (*Interventi urgenti e indifferibili*), comma 4 e art. 18 (*Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza*), comma 1,

secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal Direttore dei Lavori e, sentito il Dirigente della Struttura Interventi Operativi, avvalendosi dei seguenti operatori economici, specializzati nell'ambito di tali tipologie di lavori e servizi, in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari e resisi immediatamente disponibili:

- PLAT ANDREA, con sede in Ruelle de la Becca, 7 – 11018 Villeneuve (P.IVA: 00505210070);
- FAVRE MARINO, con sede in loc. Degioz 134/a – 11010 Valsavarenche (P.IVA: 00047660071);
- SPORT FLASSIN DI PAVIN FRANCA & C. S.A.S, con sede in Loc. Plan Chateau, 3 – 11010 Gignod, (P.IVA: 00543940076) ;
- CAVE CHAVONNE S.R.L, con sede in Loc. Preille, 28 – 11010 Saint-Pierre (P.IVA: 00173760075);
- EDIL EURO 2000 S.R.L., con sede in Loc. Montbel, 18 – 11020 Aymavilles (P.IVA: 0062860071);

- L.E.V.I.T. S.R.L., con sede Via Corrado Gex, 3 – 11011 Arvier, (P.IVA 01081200071);

e, per il servizio di C.S.E.:

- geom. Giuseppe BLANC, libero professionista iscritto al collegio dei geometri della Valle d'Aosta al n. 601, (P.IVA: 0071290076).

I lavori realizzati verranno pagati in base al Prezzario vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 04.03.2024 e, in riferimento ad esso, a fine lavori, sarà redatta la contabilità degli stessi.

La Direzione Lavori provvederà alla redazione della stima sommaria delle opere da eseguire con successiva perizia estimativa di spesa.

I sigg.ri Andrea PLAT, Marino FAVRE, Franca PAVIN, Rik CLUSAZ, Mario LAZZARO, Wilmo LUBOZ, legali rappresentanti rispettivamente delle Ditte PLAT ANDREA, FAVRE MARINO, SPORT FLASSIN DI PAVIN FRANCA & C. S.A.S, CAVE CHAVONNE S.R.L, EDIL EURO 2000 S.R.L., L.E.V.I.T. S.R.L., nonché il geom. Giuseppe BLANC, dichiarano di essere pienamente edotti di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e del servizio di cui trattasi, e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori e del servizio, che avvengono contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Il presente verbale è redatto in unico originale.

Quart, li 09.09.2024

IL R.U.P.
– ing. Carlo BARTOLINI –

IL DIRETTORE DEI LAVORI
– geom. Claudio VIGARI –

Per accettazione, le Ditte:

PLAT ANDREA
– Andrea PLAT –

FAVRE MARINO
– Marino FAVRE –

SPORT FLASSIN DI PAVIN FRANCA & C. S.A.S
– Franca PAVIN –

CAVE CHAVONNE S.R.L
– Rik Clusaz –

EDIL EURO 2000 S.R.L.
– Mario Lazzaro –

L.E.V.I.T. S.R.L.
– Wilmo Luboz –

Per accettazione:
IL C.S.E.
– geom. Giuseppe BLANC –

Visto, si approva:
IL DIRIGENTE
– dott. geol. Massimo BROCCOLATO –

BC\
R:\LAVORI\AAA_SOMME URGENZE\AAA_SOMME URGENZE_2024\20240905_VALSAVARENCHE_Colata_(Pont)_PLAT_FAVRE_SPORT_CAVECHAVONNE_EDILEURO_LEVIT_BC\02-ANAC\verbaleSU.docx