VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

*****

OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile di disgaggio e rivestimento corticale del pendio a monte della S.R. n. 25, in corrispondenza del km 3+400 in comune di Arvier, a seguito del crollo lapideo in data 01.12.2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tre del mese di dicembre (03.12.2024), si redige il presente verbale finalizzato all'esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio crolli a monte della S.R. n. 25 della Valsavarenche, in corrispondenza del km 3+400, a seguito dell'evento di crollo verificatosi in data 01.12.2024 con coinvolgimento della suddetta viabilità.

Si premette quanto segue:

- il giorno 01.12.2024, il geom. SARAVALLE Furio della Struttura interventi operativi, avvisato dalla C.U.S., in quanto tecnico di turno reperibile, per un fenomeno di crollo che aveva interessato la S.R. n. 25 nei pressi della progressiva km 3+400, effettuava prontamente un sopralluogo, rilevando la presenza sulla carreggiata stradale di alcuni blocchi lapidei, per una volumetria complessiva di 2-3 m^3, distaccatisi poco a monte del piano viabile dall'affioramento roccioso che delimita la carreggiata stessa.
- dalle prime valutazioni effettuate, il fenomeno appariva esaurito, si potevano tuttavia osservare in corrispondenza dell'affioramento roccioso

in questione alcune ulteriori situazioni di potenziale instabilità, che richiedevano un approfondimento;

- successivamente la segnalazione veniva affidata dal dirigente della Struttura interventi operativi dott. geol. Massimo BROCCOLATO al geom. Claudio VICARI, in quanto referente di zona per i fenomeni di dissesto idrogeologico;
- lo stesso si recava nella mattinata del 03.12.2024, congiuntamente al dott. geol. Massimo BROCCOLATO ed all'ing. Jean-Elisée BLANC sul posto per un sopralluogo di approfondimento;
- durante il sopralluogo, dall'accurata osservazione del soprastante pendio, è stata individuata la nicchia di distacco in corrispondenza di una depressione della parete dalla quale il blocco si è enucleato, ubicata alcuni metri a monte della carreggiata, in un settore fortemente acclive ed in parte anche aggettante, caratterizzato dalla presenza di alcune fratture aventi giacitura favorevole all'innesco di crolli; nei pressi della nicchia e nella porzione di versante ispezionato sono stati rilevati altri volumi lapidei in condizioni di dubbia staticità.

Stante il quadro di dissesto sopra delineato, considerato che dalla parete in esame potrebbero generarsi ulteriori crolli lapidei sulla sottostante viabilità, si ritiene di dover dar corso all'immediata attivazione di un intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio crolli a monte della S.R. n. 25 in corrispondenza del km 3+400 circa, in comune di Arvier, articolato nelle seguenti lavorazioni:

- ispezione, mediante accesso diretto con calate in fune, del versante in oggetto ed eventuale disgaggio manuale di eventuali blocchi lapidei già svincolati dal substrato;
- taglio piante potenzialmente instabili;
- realizzazione di rivestimento in rete metallica, ancoraggi in barra o fune e funi metalliche di rinforzo;
- realizzazione di chiodature dei blocchi lapidei potenzialmente instabili di dimensioni maggiori.

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo le

indicazioni e la tempistica stabilite dal direttore dei lavori geom. Claudio VICARI, per mezzo dell'impresa dell'impresa FREERIDE DISGAGGI s.r.l. con sede in Aosta, via Abbé Gorret n. 13, P.I.V.A. 01095460075, la quale si è resa prontamente disponibile ad eseguire i lavori testé riportati che saranno contabilizzati facendo riferimento all'elenco prezzi regionale vigente.

Il Sig. Simon TURCOTTI, titolare della ditta, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal dirigente dott. geol. Massimo Broccolato, delle seguenti nomine:

- il geom. Claudio VICARI è nominato direttore dei lavori;
- l'ing. Jean-Elisée BLANC è nominato responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e direttore operativo per le opere specialistiche.

Quart, lì 03 dicembre 2024

IL TECNICO
- geom. Claudio VICARI -

IL R.U.P.
- ing. Jean-Elisée BLANC -

L'IMPRESA
- sig. Simon TURCOTTI -

IL DIRIGENTE
- dott. geol. Massimo BROCCOLATO -