Data: 20/03/2024

Région Autonome Vallée d'Aoste — Regione Autonoma Valle d'Aosta

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art.140 del D.lgs 36/2023)

"Intervento di rimozione dello stato di rischio a seguito di crollo lapideo sul pendio di controripa sovrastante la viabilità consorziale ed il Rû d'Arlaz, al confine tra i Comuni di Emarèse e Montjovet"

A seguito dei recenti eventi meteorici intensi e su segnalazione della stazione forestale di Châtillon (scheda dissesti 3528) inerente un fenomeno di crollo roccioso che ha coinvolto la viabilità consorziale ed il tracciato del Rû d'Arlaz, sul versante compreso tra Fontillon ed Estaod;

richiamato il corrispondente rapporto della stazione forestale di Châtillon, che ha catalogato l'evento di dissesto con ID 3528 all'interno del portale dissesti RAVA;

considerato che il tracciato del Rû è appartenente al demanio idrico regionale e che la viabilità consorziale è soggetta ad un importante carico antropico sia per uso agricolo che turistico – escursionistico;

il settore coinvolto dal crollo è classificato a medio rischio (F2) di frane sulle cartografie comunali degli ambiti inedificabili ai sensi della LR 11/1998;

sulla base delle osservazioni riscontrate dai tecnici della scrivente struttura direttamente in sito in data 14 marzo 2024, da cui si sono evidenziate le seguenti condizioni e criticità:

- Il tracciato viabile connesso con il Rû d'Arlaz è stato coinvolto da un fenomeno di dissesto puntuale in prossimità del punto con coordinate UTM X: 397487,53 Y: 5065267,59 a quota 673 m slm, consistito da un crollo di un masso roccioso di circa 1 mc, che si è innescato dal ciglio superiore (altezza ca 6-7 m) di una ripida scarpata di controripa, costituito da un ammasso roccioso disarticolato, con porzioni lapidee anche plurimetriche, rappresentate da anfiboliti massicce, all'interno di una copertura quaternaria discontinua, prevalentemente caratterizzata da terreni di natura glaciale a forte componente limosa;
- Il crollo si è sviluppato con una dinamica essenzialmente di scivolamento lungo il settore inferiore della suddetta scarpata, impattando sul piano di calpestio della pista;
- Il masso crollato rappresentava il piede d'appoggio di altri tre blocchi sovrastanti (di cui quello più alto con volumetria >10 mc), che si sono pertanto a loro volta destabilizzati ruotando verso valle di circa 40-50 cm, evidenziando una superficie di scollamento molto evidente a tergo dell'ammasso roccioso;

- Il crollo ha interrotto fisicamente la sede viabile, ostruendo il passaggio;
- Il crollo non ha danneggiato l'infrastruttura irrigua, che corre superficialmente sul lato interno del piano carrabile, protetto da un cordolo in cls;
- Le condizioni di stabilità strutturale dell'ammasso roccioso residuo sono estremamente precarie e le evidenze morfologiche denotano uno stato di pericolosità elevata;
- L'evoluzione geodinamica attesa, con la completa disarticolazione dell'ammasso roccioso, potrebbe aggravare sensibilmente lo stato di rischio sia sulla sede viabile, sia sull'integrità del manufatto idraulico;
- Le condizioni generali del sito impongono l'adozione di misure non strutturali per la rimozione dello stato di rischio in essere;

lo scrivente, Dr. Geol. Massimo Pasqualotto, dirigente della struttura Sistemazioni montane dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta, considerando la permanente condizione di rischio e l'obbligatorietà di garantire la sicurezza del tracciato viabile nonché l'integrità strutturale dei manufatti idraulici, ritiene la sussistenza di gravi ed importanti motivi di rischio per la tutela di persone, beni ed attività tali da giustificare l'attivazione senza indugio di un intervento di somma urgenza.

L'intervento dovrà essere finalizzato alla rimozione e demolizione delle porzioni rocciose instabili. Ulteriori valutazioni operative verranno svolte a seguito delle prime verifiche ed interventi in sito.

Il sottoscritto, Massimo Pasqualotto, considerando l'urgenza temporale incompatibile con i tempi di affidamento previsti ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, ritiene indispensabile ed indilazionabile intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono necessari, incaricando la ditta individuata dell'effettuazione delle operazioni e degli interventi previsti.

I lavori in questione verranno quindi eseguiti ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023, ed affidati all'operatore economico Treves Stefano di Montjovet, individuato congiuntamente con il CMF di riferimento, già presente sul posto e con piena conoscenza dei manufatti esistenti, dei luoghi ed in possesso delle attrezzature necessarie, in possesso di attestazione per lavorazioni in categoria OG3, che si è dichiarato disponibile ad attivarli immediatamente, e consisteranno nella rimozione e demolizione meccanica delle porzioni rocciose crollate ed instabili, previa:

- Predisposizione dell'accesso provvisionale per i mezzi meccanici alla scarpata di controripa stradale;
- Predisposizione di misure di protezione provvisionali a protezione della sede carrabile e dei manufatti idraulici ad evitare che la mobilizzazione del materiale roccioso possa danneggiare le infrastrutture;
- Ripristino dei luoghi e dei manufatti.

Si evidenzia l'urgenza di attivare l'intervento in tempi brevi e senza indugio al fine di eliminare le situazioni di rischio sull'area esposta a rischio, al fine di garantire la sicurezza per le persone in transito.

Ai sensi del D.lgs. 36/2023 le funzioni di Responsabile unico del procedimento (RUP) e di Direzione lavori (DL) sono affidate al dr. Pietro Capodaglio, funzionario della scrivente struttura.

Il Direttore lavori dovrà procedere alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.lgs. 36/2023, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori stessi.

Région Autonome Vallée d'Aoste — Regione Autonoma Valle d'Aosta

La Ditta individuata procederà alla predisposizione del proprio POS, anche sulla base indicazioni per la sicurezza, con particolare riferimento alle interferenze, formulato dal DL.

Fatto per dovere d'ufficio
Quart, lì 19.03.2024

IL DIRIGENTE
- Dott. Geol. Massimo PASQUALOTTO -

(documento firmato digitalmente)

MASSIMO
PASQUALOTTO
REGIONE
AUTONOMA
VALLE D'AOSTA
DIRIGENTE
19.03.2024
09:28:34
GMT+01:00